

Gemeinde Eichenau

Beschlussvorlage	Nummer: 2021/437	Datum: 03.11.2021
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich	

Amt:	Bauamt	Aktenzeichen:	BV PL
Verfasser/in:	Pletl, Michael		
Sitzung	Termin	Status	
Gemeinderat	16.11.2021	beschließend	

Betreff: TOP 5: Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule;
1.Sachstandsbericht mit Projektkostenüberblick und Projektkostenanpassung;
2.Beauftragung von Nachträgen

Anlagen:

Kosten-Präsentation Architekturbüro

Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule, Beauftragung von Nachträgen

Vortrag:

1. Sachstandsbericht mit Kostenüberblick und Projektkostenanpassung

Die Baumaßnahmen zur Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule schreiten voran. Der Innenausbau ist bereits im Gange. Das Planungsbüro SPP wird in der Sitzung über den Projektstand inkl. Kosten berichten. Die Präsentation des Planungsbüros wird derzeit erstellt sowie der genaue Kostenstand ermittelt. Voraussichtlich wird eine Anpassung der Projektkosten erforderlich. Die Informationen können aus Aktualitätsgründen erst zur Sitzung bekanntgegeben werden.

2. Beauftragung von Nachträgen

Zur Fortführung des Projekts „Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule“ ist die Beauftragung von Nachträgen für nachfolgende Gewerke erforderlich:

- Baumeister
- Flachdacharbeiten, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten
- Metallbauarbeiten (Fenster und Außentüren)
- Trockenbau mit Innentüren
- Holzfassade
- Elektrotechnik
- Sanitärtechnik
- Lüftungsdecke Küche
- Mess- und Regeltechnik

Baumeister:

Nachtrag Nr. 08 - Stahlplatten Fußboden Bestandsbereich (Vorbeugung von evtl. Setzungsschäden) mit Kosten in Höhe von 11.965,65 € (inkl. MwSt.)

Zur Vermeidung von Dehn- und Wartungsfugen im Oberbelag wurden in den Bereichen der bestehenden Punktfundamente der ehemaligen Außenfassade der Turnhalle (Zugangsflur OGTS und Küchenflur) 15 mm starke Stahlplatten auf der Rohdecke und um die Fundamente herum montiert.

Da die neuen Bodenplatten entkoppelt von den bestehenden Punktfundamenten ausgeführt werden mussten, wären andernfalls Dehnfugen im Fußbodenbelag zu erwarten gewesen. Durch die leicht erhöht montierten Stahlplatten können evtl. Setzungen der beiden unterschiedlichen Gebäudeteile bis zu einem gewissen Grad aufgefangen werden. Dies beugt späteren Schäden, insbesondere im abgedichteten Küchenflur vor.

Nachtrag Nr. 09 - Stahlträger Lüftung (Unterkonstruktion zur Lastverteilung) mit Kosten in Höhe von 30.574,48 € (inkl. MwSt.)

Durch die Vergrößerung der raumlufttechnischen Anlagen auf Küchen- und Umkleidedach wurde es erforderlich, die damit verbundenen höheren Lasten auf statisch günstige Bereiche zu übertragen. Im Bereich der Umkleiden müssen die Gerätelasten auf die bestehenden Unterzüge verteilt werden. Die Deckenfelder zwischen den Unterzügen können die entstehenden Lasten trotz statischer Ertüchtigung nicht aufnehmen.

Im Bereich der Küche reicht der ursprünglich vorgesehene Betonplattenbelag nicht mehr aus, um die bedingt durch die Gerätevergrößerung höheren Lasten gleichmäßig aufzunehmen.

Nachtrag Nr. 11 - Bauschlosser 2 mit Kosten in Höhe von 56.517,38 € (inkl. MwSt.)

Diese Leistungen waren Teil der europaweiten Ausschreibung „Schlosser“. Die Schlosserausschreibung hat kein wertbares Angebot hervorgebracht. Die bauausführende Firma wurde bereits mit anderen bauablauf-relevanten Teilleistungen der ursprünglichen Schlosserausschreibung im Rahmen des Nachtrags 10 beauftragt. Die nun im Nachtrag 11 zu beauftragenden Leistungen wurden aus dem Nachtrag 10 herausgenommen.

Im Nachtrag sind die Schalleinhausung der ablufttechnischen Anlagen der Küche sowie die Hilfskonstruktion (Abfangträger) für den 13,50 m hohen Abluftkamin enthalten. Da zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung Nr. 10 die endgültigen Abmessungen der Geräteaufstellfläche und des Kamins noch nicht feststanden waren, konnte die Leistungen nicht im Zuge des Nachtrags 10 beauftragt werden.

Die abzuschirmende Geräteaufstellfläche hat sich im Vergleich zum Genehmigungsstand von ca. 26 m² auf nun ca. 76 m² vergrößert, was sich nicht nur auf die Größe der Absorberfläche, sondern ebenfalls auf die statischen und konstruktiven Anforderungen der Einhausung ausgewirkt hat. Um eventuellen Beschwerden der Nachbarn wegen Gerätelärm vorzubeugen, wurden außerdem bauaufsichtlich und schalltechnisch geprüfte Absorber verwendet. Das Gleiche Produkt findet bereits Anwendung in der Straßenfassade des Küchenanbaus.

Der Abfangträger, welcher nun die entstehenden Windlasten gleichmäßig auf 3 Bestandsstützen der Turnhallenfassade überträgt, war nicht in den ursprünglichen Planungen vorgesehen. Die Maßnahme ist eine Konsequenz aus der Einigung mit den Nachbarn.

Aufgrund der zugespitzten Situation auf dem Rohstoffmarkt für Stahl und der anhaltenden hohen Auslastung der Baufirmen empfiehlt das Planungsbüro SPP die Beauftragung der Angebote, um Nachteile im Bauablauf vorzubeugen. Sollten die Nachträge der Baufirma nicht beauftragt werden, muss mit Bauverzug und zusätzlichen finanziellen Auswirkungen gerechnet werden.

Kostenüberblick Baumeisterleistungen:

	Hauptauftrag	2.505.657,04	beauftragt
NA01	ACO Ablaufkörper Edelstahl	13.413,20	beauftragt
NA02	Entsorgung EPS	1.320,90	beauftragt
NA03	CFK-Lamellen	-24.903,19	beauftragt
NA04	Wurzelüberreste im Oberboden GaLa	-	zurückgewiesen
NA05	Fertigteilssockel	13.205,70	beauftragt
NA06	-	-	-
NA07	Fettabscheider / Hebeanlage	9.814,29	beauftragt
NA08	Stahlplatten Fußboden Bestandsbereich	11.965,65	offen
NA09	Stahlträger (Tragkonstruktion) Lüftungsanlagen	30.574,48	offen
NA10	Bauschlosser 1	251.447,67	beauftragt
NA11	Bauschlosser 2	56.517,38	offen
	Summe aller Nachträge 01-11	363.356,09	
	noch zu beauftragende Nachträge Nrn. 08, 09 und 11	99.057,51	offen
	neuer Gesamtauftrag	2.869.013,13	

Die Gesamtkosten der Nachträge Nrn. 08, 09 und 11 belaufen sich auf 99.057,51 €. Die Auftragssumme der Baumeisterleistungen erhöht sich auf 2.869.013,13 €.

Flachdacharbeiten, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten:

Nachtrag Nr. 02 - Kranzerhöhung der Oberlichter im Neubau mit Kosten in Höhe von 594,09 € (inkl. MwSt.)

Die ausführende Firma empfiehlt eine Kranzerhöhung der Oberlichter um weitere 10 cm. Die bereits ausgeschriebenen Oberlichtkränze sind planerisch ausreichend. Auf Grund von Bautoleranzen im Dachsichtenaufbau kann es bei der Ausführung der nachfolgenden Begrünung zu einer geringfügigen, aber unzulässigen Unterschreitung des Mindestüberstandes kommen. Zur Vermeidung von Schäden durch Schneesverwehungen ist es sinnvoll, die Kranzerhöhung auszuführen.

Nachtrag Nr. 04 - Blecheinhausung und Dachdurchführung für Versorgungsleitungen zur Turnhalle mit Kosten in Höhe von 637,48 € (inkl. MwSt.)

Mit dem Umlegen der Lüftungseinführung in die Turnhalle wurde ein neuer dauerhafter Leitungsweg für Elektro- und Heizungsleitungen geschaffen. Diese werden über Dach geführt und anschließend in die Turnhalle eingeführt. Um Einzelabdichtungen von Leitungen zu vermeiden, wurde ein Medienschacht mit Blecheinhausung erstellt. Die Konstruktion lässt ein Nachziehen von Leitungen ist zu einem späteren Zeitpunkt zu.

Kostenüberblick Fladach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten:

	Hauptauftrag	468.689,89	beauftragt
NA01	Renovierungs-Dachhaube Hausmeister	-	-
NA02	Kranzerhöhung Oberlichter Neubau	594,29	offen
NA03	Massenmehrung AWO-Dach	-	-
NA04	Blecheinhausung, Dachdurchführung Medien Turnh.	637,48	offen
	noch zu beauftragende Nachträge Nrn. 02 und 04	1.231,77	offen
	neuer Gesamtauftrag	469.921,66	

Die Gesamtkosten der Nachträge Nrn. 02 und 04 belaufen sich auf 1.231,77 €. Die Auftragssumme der Flachdach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten erhöht sich auf 469.921,66 €.

Metallbauarbeiten (Fenster und Außentüren):

Nachtrag Nr. 01 - Fenstergriffe und Fliegengitter mit Kosten in Höhe von 2.333,35 € (inkl. MwSt.)

Die Fenster der Produktionsküche und Spülküche sind mit Fenstergriffen und Insektengittern auszustatten. Die Fenstergriffe und Insektengitter waren nicht Teil der Ausschreibung, sind jedoch erforderlich, da die Fenster zu Reinigungszwecken geöffnet werden können.

Kostenüberblick Metallbauarbeiten (Fenster und Außentüren)

	Hauptauftrag	409.790,28	beauftragt
NA01	Fenstergriffe und Fenstergitter	2.333,35	offen
	noch zu beauftragender Nachtrag Nr. 01	2.333,35	offen
	neuer Gesamtauftrag	412.123,63	

Die Gesamtkosten des Nachtrags Nr. 01 beläuft sich auf 2.333,35 €. Die Auftragssumme der Metallbauarbeiten erhöht sich auf 412.123,63 €.

Trockenbau mit Innentüren:

Nachtrag Nr. 01 Brandschutzverkoferung der Stahlbauteile (Umkleide) mit Kosten in Höhe von 5.661,90 € (inkl. MwSt.)

Im Zuge der Umstellung der statischen Ertüchtigung von einem Stahlträger-Rost auf die CFK-Lamellen im Hauptauftrag des Gewerks Baumeister wurden 8 Stahlstützen zur unterseitigen Unterstützung der Bestandsunterzüge verbaut. Des Weiteren konnte im Bereich des Bestandskellers keine Umstellung von einer Stahlträgerunterstützung auf genannte Stahlstützen erfolgen. Somit wurden die im Hauptauftrag der Baumeisterleistung vorgesehenen 350-U-Träger verbaut.

Im Zuge des Brandschutzes müssen diese Stahlbauteile, ebenso wie die Stahlbetonunterzüge im Flur, mit einer feuerbeständigen Verkleidung versehen werden. Der Nachtrag Nr. 01 der Trockenbaufirma enthält diese Brandschutzmaßnahmen. Es entstehen Einsparungen im Auftrag Baumeister von rund 2.200 EUR brutto. Trotz der entstehenden Mehrkosten musste aufgrund von systemkonformen Anschlüssen anderer brandschutzrelevanter Trockenbaukonstruktionen diese Systemumstellung vorgenommen werden.

Nachtrag Nr. 02 - F90-Decke aus Promat im Turnschuhgang der Turnhalle mit Kosten in Höhe von 33.274,26 € (inkl. MwSt.)

Im Hauptauftrag der Trockenbaufirma ist bereits die Ausführung einer F90-Unterdecke mit beidseitigen Brandschutzanforderung vorgesehen. Auf Grund weiterführender Planungen im Bereich der Turnhalle (neue Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle, neue Trassenführung Versorgungsleitungen) musste auf ein alternatives Deckensystem umgestellt werden. Durch die Systemänderung kommt es als Nebeneffekt zum Gewinn von rund 15 cm Durchgangshöhe im Bereich des Turnschuhgangs.

Nachtrag Nr. 03 - Blechdecke im Küchenflur mit Kosten in Höhe von 18.160,49 € (inkl. MwSt.)

Mit der Vergrößerung des Lüftungsgeräts für den Küchenbereich (bei gleichbleibender Größe der Geräteaufstellfläche auf dem Dach) muss das Lüftungsgerät für die Mensa im Deckenhohlraum des Küchenflurs montiert werden. Die dadurch nötigen Revisionsöffnungen sind mit der ursprünglich vorgesehenen Trockenbaudecke nicht herstellbar. Mit der Vergrößerung der Lüftungsgeräte werden weitere, jährlich zu wartende raumluftechnische Einrichtungen in den Deckenhohlraum des Küchenflurs verlegt. Wegen den kurzen Wartungsintervallen, wäre über die Jahre mit erheblichen Instandsetzungskosten bei einer konventionellen GK-Decke zu rechnen.

Kostenüberblick Trockenbau mit Innentüren:

	Hauptauftrag	351.459,26	beauftragt
NA01	Brandschutz-Verkofferungen Stahlbauteile	5.661,90	offen
NA02	F90-Decke Promat Turnschuhgang Turnhalle	33.274,26	offen
NA03	Blechdecke Küchenflur	18.160,49	offen
NA04	Blechdecke Spülküche	-	zurückgewiesen
	noch zu beauftragende Nachträge Nrn. 01, 02, 03	57.096,66	offen
	neuer Gesamtauftrag	408.555,93	

Die Gesamtkosten der Nachträge Nrn. 01, 02 und 03 belaufen sich auf 57.096,66 €. Die Auftragssumme der Trockenbaufirma erhöht sich auf 408.555,93 €.

Holzfassade:

Nachtrag Nr. 01a - Mehrstärke der Dreischichtplatten mit Kosten in Höhe von 10.191,76 € (inkl. MwSt.)

Nach statischer Beurteilung der ausführenden Firma und nach Rückfrage beim Lieferanten wird für die Befestigung der Zierleisten eine Mindeststärke des Schraubenuntergrunds von 27 mm (6-facher Schraubendurchmesser bei Verwendung einer 4,5 mm Holzbauschraube) benötigt, ausgeschrieben wurde eine 25mm Dreischichtplatte. Aufgrund der zusätzlichen Rohstoffknappheit auf dem Holzmarkt ergibt sich hieraus eine nicht unerhebliche Kostensteigerung.

Nachtrag Nr. 02 - schallabsorbierende Akustikfassade (Geräteaufstellfläche Küchenlüftung) in Höhe von 23.961,25 € (inkl. MwSt.)

Gemäß Immissionsschutzgutachten muss die Geräteaufstellfläche 4-seitig mit schallabsorbierenden Oberflächen ausgestattet werden. Die Maßnahme war ursprünglich als Teil der energetischen Sanierung der Turnhallenfassade geplant. Nachdem sich die Gerätegrößen der Ablufttechnischen Anlagen und des dazugehörigen Abluftkamins im Zuge der Planungen vergrößert haben und gleichzeitig aus Brandschutzgründen die Aufstellfläche einen Sicherheitsabstand zum Fluchtweg über Dach einhalten muss, ist eine Flächenvergrößerung für die Geräte nicht möglich. Aus diesem Grund müssen die Geräte so dicht wie möglich an der Außenfassade der Turnhalle situiert und eine schallabsorbierende Akustikfassade vorgesehen werden. Der Nachtrag stellt eine notwendige vorgezogene Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung dar.

Kostenüberblick Holzfassade:

	Hauptauftrag	405.610,30	beauftragt
NA01	Preissteigerung Holz	-	-
NA01a	Mehrstärke Dreischichtplatten	10.191,76	offen
NA02	schalabsorbierende Akustikfassade Turnhalle	23.961,25	offen
	noch zu beauftragende Nachträge Nrn. 01a und 02	34.153,01	offen
	neuer Gesamtauftrag	439.763,31	

Die Gesamtkosten der Nachträge Nrn. 01a und 02 belaufen sich auf 34.153,01 €. Die Auftragssumme der Holzfassade erhöht sich auf 439.763,31 €.

Elektrotechnik:**Nachtrag Nr. 03 mit Kosten in Höhe von 113,93 € (inkl. MwSt.)**

Mehrkosten aufgrund von Änderungen der Kabeltrassen aufgrund Anforderungen aus der HLS-Technik.

Nachtrag Nr. 04 mit Kosten in Höhe von 14.128,62 € (inkl. MwSt.)

Aufgrund der Fassadenkonstruktion müssen Änderungen an der Beleuchtung und an der Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich vorgenommen werden. Die ursprünglich vorgesehene Beleuchtung wird mit Sicherheitsbeleuchtungsbausteinen ausgestattet. Die Positionen zu den Sicherheitseinzelleuchten und der normalen Lampenausführung entfallen somit.

Kostenüberblick Elektrotechnik:

	Hauptauftrag	394.837,12	beauftragt
NA01	Anschluss Pumpenanlage	3.432,69	beauftragt
NA02	Nachträglich beauftragte und erforderliche Infrastruktur Netzwerk, Sprechanlage, Elektroanschlüsse, usw.	39.971,09	beauftragt
NA03	Änderung Kabeltrassen	113,93	offen
NA04	Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich	14.128,62	offen
	Summe aller Nachträge 01-04	57.646,33	
	noch zu beauftragende Nachträge Nrn. 03 und 04	14.242,55	offen
	neuer Gesamtauftrag	451.276,71	

Die Gesamtkosten der Nachträge Nrn. 03 und 04 belaufen sich auf 14.242,55 €. Die Auftragssumme der Elektrofirma erhöht sich auf 451.276,71 €.

Sanitärtechnik:**Nachtrag Nr. 04 mit Kosten in Höhe von 22.358,18 € (inkl. MwSt.)**

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine Druckerhöhungsanlage mit Anschlusszubehör erforderlich. Aufgrund der Vielzahl von Entnahmestellen kann der Wasserdruck insbesondere der Mindestdruck für den Betrieb von Durchlauferhitzer ohne Druckerhöhungsanlage nicht gehalten werden.

Kostenüberblick Sanitärtechnik:

	Hauptauftrag	286.838,17	beauftragt
NA01	Dachentlüfter	2.745,90	beauftragt
NA02	Enthärtungsanlage	30.852,05	beauftragt
NA03	Sanitärausstattung	3.547,89	beauftragt
NA04	Druckerhöhungsanlage	22.358,18	offen
	Summe aller Nachträge 01-04	59.504,02	
	noch zu beauftragender Nachtrag Nr. 04	22.358,18	offen
	neuer Gesamtauftrag	346.342,19	

Die Gesamtkosten des Nachtrags Nr. 04 belaufen sich auf 22.358,18 €. Die Auftragssumme der Sanitärfirma erhöht sich auf 346.342,19 €.

Lüftungsdecke Küche:**Nachtrag Nr. 01 mit Kosten in Höhe von 9.797,34 € (inkl. MwSt.)**

Die Kosten für die ursprünglich geplante Gipskartondecke mit Beleuchtung belaufen sich auf ca. 7.700,00 €. Zur Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen sind Revisionsöffnungen in der Decke vorzusehen. Die Vielzahl und Größe der Revisionsöffnungen erfordert eine Änderung der Deckenkonstruktion. Die Konstruktion wurde auf eine Aluminium-Paneele-Konstruktion geändert. Die Paneele lassen sich zur Wartung und Instandhaltung der technischen Anlage verschieben. Die Kosten für die Aluminium-Paneele-Konstruktion inkl. integrierter Beleuchtung belaufen sich auf 9.797,34 €. Die Trockenbauleistungen in diesem Bereich entfallen. Gewerkeübergreifend ergeben sich Mehrkosten von ca. 2.100,- €.

Kostenüberblick Lüftungsdecke Küche:

	Hauptauftrag	57.984,14	beauftragt
NA01	Aluminium-Paneele-Decke mit Beleuchtung in der Spülküche	9.797,34	offen
	noch zu beauftragender Nachtrag Nr. 01	9.797,34	offen
	neuer Gesamtauftrag	67.781,48	

Die Gesamtkosten des Nachtrags Nr. 01 belaufen sich auf 9.797,34 €. Die Auftragssumme der Fachfirma für Lüftungsdecken erhöht sich auf 67.781,48 €.

Mess- und Regeltechnik:**Nachtrag Nr. 02 mit Kosten in Höhe von 21.278,51 € (inkl. MwSt.)**

Aufgrund des hohen Verkabelungsaufwands (konventionelle Sternverkabelung) zur Steuerung und Regelung der Anlagentechnik wurde zur Reduzierung der Verkabelung und Minimierung der Brandlasten auf ein BUS-System umgeplant.

NA02	Umstellung der konventionellen Sternverkabelung der MSR-Technik auf BUS-System	21.278,51	offen
	Summe aller Nachträge 01-02	35.971,86	
	noch zu beauftragender Nachtrag Nr. 04	21.278,51	offen
	neuer Gesamtauftrag	148.284,21	

Die Gesamtkosten des Nachtrags Nr. 02 (BUS-System) belaufen sich auf 21.278,51 €. Die Auftragssumme der Firma für MSR-Technik erhöht sich auf 148.284,21 €.

Zusammenstellung vorgenannter zu beauftragende Nachtragsleistungen:

Baumeister	99.057,51 €
Flachdach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten	1.231,77 €
Metallbauarbeiten (Fenster und Außentüren)	2.333,35 €
Trockenbau mit Innentüren	57.096,66 €
Holzfassade	34.153,01 €
Elektrotechnik	14.242,55 €
Sanitärtechnik	22.358,18 €
Lüftungsdecke Küche	9.797,34 €
Mess- und Regeltechnik	21.278,51 €
Gesamtsumme Brutto	261.548,88 €

Vorschlag zum Beschluss:

- Der vom Planungsbüro SPP präsentierte Sachstandsbericht mit Projektkostenüberblick wird zur Kenntnis genommen. Den gemäß der Präsentation erforderlichen Anpassungen der Projektkosten wird zugestimmt.
- Die im Sachvortrag benannten Nachtragsleistungen werden wie folgt genehmigt:
 - Für das Gewerk Baumeister werden die Nachträge Nrn. 08, 09 und 11 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 99.057,51 €. Die Auftragssumme der Baumeisterleistungen erhöht sich auf 2.869.013,13 €.

- Für das Gewerk Flachdach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten werden die Nachträge Nrn. 02 und 04 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 1.231,77 €. Die Auftragssumme der Flachdach-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten erhöht sich auf 469.921,66 €.
- Für das Gewerk Metallbauarbeiten wird der Nachtrag Nr. 01 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 2.333,35 €. Die Auftragssumme der Metallbauarbeiten erhöht sich auf 412.123,63 €.
- Für das Gewerk Trockenbau werden die Nachträge Nrn. 01, 02 und 03 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 57.096,66 €. Die Auftragssumme der Trockenbaufirma erhöht sich auf 408.555,93 €.
- Für das Gewerk Holzfassade werden die Nachträge Nrn. 01a und 02 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 34.153,01 €. Die Auftragssumme der Holzfassade erhöht sich auf 439.763,31 €.
- Für das Gewerk Elektrotechnik werden die Nachträge Nrn. 03 und 04 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 14.242,55 €. Die Auftragssumme der Elektrofirma erhöht sich auf 451.276,71 €.
- Für das Gewerk Sanitärinstallation wird der Nachtrag Nr. 04 beauftragt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 22.358,18 €. Die Auftragssumme der Sanitärfirma erhöht sich auf 346.342,19 €.
- Für das Gewerk Lüftungstecke Küche wird der Nachtrag Nr. 01 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 9.797,34 €. Die Auftragssumme der Fachfirma für Lüftungsdecken erhöht sich auf 67.781,48 €.
- Für das Gewerk MSR-Technik wird der Nachtrag Nr. 02 genehmigt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 21.278,51 €. Die Auftragssumme der Firma für MSR-Technik erhöht sich auf 148.284,21 €.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Haushaltsrechtliche Anmerkungen: Die finanziellen Auswirkungen betreffen die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Kosten lt. Beschlussvorlage: 261.548,88_Euro

Die Mittel sind im lfd. Haushaltsjahr vorhanden im Verw.-/Verm.Hh. unter der Haushaltsstelle

1.2150.9400

Haushaltsansatz: Euro

Noch verfügbare Mittel: Euro

Öffentlicher Zuschuss: Euro

Gesehen Finanzverwaltung:(Handzeichen, Datum)

Bei nichtöffentlichen Beschlussvorlagen:

Der Beschluss ist bei nächster Gelegenheit

frühestens am

nicht

bekannt zu geben.

.....
Peter Münster, Erster Bürgermeister

.....
Sachbearbeiter