

Vermögenshaushalt der Gemeinde Eichenau 2022				Stand: 15.07.2022
Controlling Teilansätze ab 20.000.- € nach dem 2. Quartal 2022				
HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
0600.9350		EDV-Einrichtung für die Rathausverwaltung		
	125.000 €	Konzeptionierung und Einführung DMS und Digitales Aktenarchiv,	20.600 €	Ausschreibung läuft. Vergabe ca. 3 o. 4 Quartal 2022
		IT-Geräte, Server, Netzwerk		
0600.9400		Hochbaumaßnahmen Rathaus		
	25.000 €	Planung für Heizung / Photovoltaik / Wärmeversorgung	0 €	
	120.000 €	Photovoltaikanlage Rathausdach	0 €	60.000,- € MB PV-Anlage SBS
1301.9350		Einrichtung Feuerwehr		
	200.000 €	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	3.000 €	Begleitung Beschaffung; Vergabeverfahren für Fahrgestell geplant für 4. Quartal
2110.9350		Schuleinrichtung Josef-Dering-Grundschule		
	103.000 €	Digitale Schule	11.300 €	Ausschreibung läuft. Vergabe ca. 3 o. 4 Quartal 2022
2110.9400		Hochbaumaßnahmen Josef-Dering-Grundschule		
		Bau 3		
	50.000 €	Planungsleistungen für Erneuerung Fluchttreppe und ggf. für Aufpreis eines kompletten Treppenhauses mit Aufzug (Barrierefreiheit)	0 €	
		Turnhalle		
	40.000 €	Machbarkeitsstudie	13.000 €	
		Brandmeldeanlage		
	20.000 €	Brandmeldeanlage Einbeziehung Bestandsanlage Bau 1	0 €	
2150.9350		Schuleinrichtung Starzelbachschule		
	180.000 €	Digitale Schule	9.700 €	Ausschreibung läuft. Vergabe ca. 3 o. 4 Quartal 2022

HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
2150.9400		Hochbaumaßnahmen Starzelbachschule		
		Erweiterung bzw. Anbau Schulgebäude (OGTS)		
	5.300.000 €	Bau- und Planungsleistungen inkl. Schließanlage Bestand	1.900.000 €	bis auf Kleinaufträge sind alle Aufträge erteilt
		Gesamtheitliche Betrachtung anstehender Maßnahmen		
	30.000 €	Studie	0 €	laufen, noch keine Rechnung gestellt
	60.000 €	Vorplanungsleistungen (GR-Beschluss vom 05.10.2021)	0 €	laufen, noch keine Rechnung gestellt
	30.000 €	Zusätzlich erforderliche Fachplaner/Untersuchungen (Tragwerk, Labore, Schallschutz bzw. Akustik)	0 €	laufen, noch keine Rechnung gestellt
		Energetische Sanierung der Turnhalle		
	250.000 €	Planungskosten inkl. Zusätzl. Maßnahmen (Traglastverlust Deckenplatten, beschädigte Spannlitzen)	15.000 €	Untersuchungen und Planungen laufen
		Raumlufttechnische Anlagen in Klassenräumen		
	595.000 €	RLT-Anlagen	0 €	Auftrag erteilt, noch keine Rechnung gestellt
	125.000 €	Zusätzlich erforderliche Bauleistungen	0 €	Auftrag erteilt, noch keine Rechnungen gestellt
	140.000 €	Baunebenkosten	99.000 €	
4300.9400		Hochbaumaßnahmen Haus der Sozialdienste		
	25.000 €	Flachdachabdichtung (Anteil aus Eigentümergemeinschaft)	0 €	29.09.2022 Eigentümerversammlung Maßnahmenbeschluss
4601.9400		Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum		
		Austausch Fensterelementen		
	20.000 €	Austausch Fensterelement DG Prio 2	0 €	Angebote stehen noch aus

HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
4602.9500		Spielplätze		
	100.000 €	Pauschal für	94.811 €	Vergabe und Beauftragungen starten gerade
		Austausch Mini-Pipe Skaterpark		
		Austausch Turmspielanlage Buchenweg (Prüfprotokoll)		
		Austausch Tischtennisplatte Herbststraße (Prüfprotokoll)		
		Instandsetzung Kinderspielplatz Liegenschaft Gernstraße		
		Erneuerung Spielfeld-Beschilderung		
		Ersatz Spielgerät Hohenfels		
		Multifunktions-Court Budrio-Allee (Basketballplatz)		
		Fertigstellung Bike-Park		
		Erweiterungsmaßnahmen Spielplätze		
4640.9880		Investitionskostenzuschuss Kath. Kirche (je 50 %)		
	25.000 €	Pauschal für		
		Kindergarten Zaun		
		Kindergarten Terrasse		
		Kindergarten Neueindeckung Dach		
4642.9400		Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Forststraße		
	50.000 €	Pauschal für	0 €	
		Dämmung DG und Wandfläche Mehrzweckraum		
		Belüftung Dachraum		Prüfung der Machbarkeit (Betriebsgeräusche zu hoch)
		Erneuerung Fußbodenbeläge (Gruppenräume)		Auftrag erteilt, noch keine Rechnung gestellt
4643.9500		Tiefbaumaßnahmen Hort Mitte Schulstraße		
	30.000 €	Erweiterung Freianlage (GR 26.10.2021)	0 €	Ausschreibung aufgehoben, kein annehmbares Angebot, Wiederholung 2023
4645.9350		Einrichtung Hort Süd Parkstraße		
	29.000 €	Ersteinrichtung neue Räume		
5602.9500		Tiefbaumaßnahmen SFZ		
	25.000 €	Erneuerung Zaun Beach-Volleyball-Anlage	0 €	keine Zeit zur Bearbeitung (s.u.)
	40.000 €	Planungskosten Erneuerung Kunstrasenbelag	0 €	Beauftragung noch 2022 nach GR-Beschluss
	30.000 €	Bau eines weiteren öffentlichen Beachvolleyballplatzes	0 €	keine Zeit zur Bearbeitung

HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
5651.9400		Hochbaumaßnahmen Bürgerzentrum Friesenhalle		
	96.000 €	Teilerneuerung Flachdachabdichtung und Lichtkuppeln		
		<u>Brandschutz</u>		
	20.000 €	Erneuerung sicherheitstechnischen Anlagen (BMA, SiBel, SAA)		
		inkl. Gefahrenanalyse -Planung-		
5652.9400		Hochbaumaßnahmen Budriohalle		
		Erneuerung Hallenboden		
	36.500 €	Planungskosten Brandschutzmaßnahmen		Maßnahmen derzeit gestoppt
	117.000 €	Planungskosten der Barrierefreiheit		Baugehehmigung liegt noch nicht vor, derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt
5800.9500		Tiefbaumaßnahmen Grünanlagen		
	50.000 €	Pauschal für	32.000 €	
		Neupflanzungen allgemein		
		Anlage von weiteren Blühflächen		es wurden einige angelegt
		Aufdeckung Schluckbrunnen f. Grundwasserhaltung Bauvorhaben		wird ggf. noch beauftragt
		Schilder Kampagne Hundekot		in Arbeit
		Baumspenden Roggensteiner Allee/Obstwiese Holzkirchner Str.		wird im Herbst beauftragt
		Fertigstellung Senioren-Fitness-Parcours		Geräte sind geliefert, Aufstellung ist beauftragt
		Aufenthaltsqualitätssteigerung		Liegen für die Rathauswiese sind angeschafft
6300.9500	207.000 €	Straßenbauprogramm 2020 flg. Jahre	90.000 €	Aufträge erteilt in höhe von 180.000,- €
		siehe Anlage		
6719.9870	500.000 €	Modernisierung und Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen	0 €	Aufträge erteilt in Höhe von 500.000,-€
	47.000 €	Ingenieurbüro für Modernisierung		
		Gewässerbau / Hochwasserschutz		
6900.9500	41.000 €	Planungskosten Hochwasserschutz mit Nachbarkommunen	20.123 €	
	20.000 €	Sturzflut-Risiko-Management Konzept		

HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
7549.9500		Tiefbaumaßnahmen Friedhof	140.000 €	
	110.000 €	Errichtung Rundweg		
	25.000 €	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage Teil B		
	25.000 €	Neuanlage Rasen Teil G und J		
7719.9350		Einrichtung Bauhof		
	20.000 €	Leasing Lindner Lindtrac (Beschaffung 2018)	9.561 €	
	22.500 €	Leasing Lindner Unitrac (Beschaffung 2021)	11.218 €	
	150.000 €	Restzahlung LKW	131.138 €	
7719.9400		Hochbaumaßnahme Bauhof		
		KFZ-Halle: Instandsetzung Hallenboden		
	32.500 €	Planung, Labor, Gutachten	0 €	Planer: derzeit finale Fertigstellung der Untersuchungsergebnisse
7719.9500		Tiefbaumaßnahmen Bauhof		
	70.000 €	Befestigung Außenanlagen Bauhofgelände - weiterer Abschnitt (Beschluss GR 14.09.21)	71.000 €	
7920.9500		Tiefbaumaßnahmen Bahnhof und ÖPNV		
	35.000 €	Einführung einer Dynamischen Fahrgastinformation - DFI		Aufträge erteilt 33.000€
	100.000 €	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		Ausschreibung läuft
	50.000 €	Restkosten Bushaltestellen Allinger Straße	21.972 €	
8100.9880	40.000 €	Förderprogramm für Photovoltaik und Solarthermie (Antrag SPD)	5.401 €	Förderungen zugeteilt in Höhe von insgesamt 40.0000€
8801.9500	30.000 €	Konzeptvergabe P+R-Anlage	30.000 €	
8802.9400		Hochbaumaßnahmen Wohnungen Gernstraße		
	48.000 €	Restzahlungen Fenster- und Fassadenerneuerung inkl. kontrollierte Raumlüftung (Abluftanlage) Energetische Sanierung	40.000 €	
	58.000 €	Sockel- und Fassadensanierung (keine energetischen Maßnah.)	0 €	noch nicht begonnen, Firmenauslastung
8803.9400		Hochbaumaßnahmen Haus 37		
	40.000 €	Abbruch und Neubau - Planungskosten	0 €	derzeit Maßnahme gestoppt
8818.9500		Gewerbegebiet Nord	18.541 €	
	25.000 €	Gesamtprojekt (Altlastensanierung, Erschließungsvertrag, etc.)		

HHST	Ansatz 2022	Beschreibung der Ausgabe	Ergebnis 30.06.	Bemerkungen
8819.9500	600.000 €	Glasfaseranschluss Gewerbegebiet	0 €	
	20.000 €	Gewässerrandstreifen Schw. Graben/Biburger Weg		